

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



RELATÓRIO PLANO DE OBRAS
DEZEMBRO/2021

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO | 4 |
| 1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS | 4 |
| 1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS | 6 |
| 1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 3 OBRAS | 7 |
| 1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 25 PROJETOS | 8 |
| 1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS | 13 |
| 1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA..... | 15 |
| 1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS | 16 |
| 1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS | 17 |
| 2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR | 19 |
| 3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES) | 21 |
| 4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA | 24 |
| 5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 17 AÇÕES | 25 |
| 6. DESEMBOLSOS TOTAIS | 27 |
| 6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório) | 28 |
| 7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS | 29 |
| 7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES | 30 |
| 7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO..... | 31 |
| 7.3 MANUTENÇÃO GERADORES | 32 |
| 7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL | 33 |
| 7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER..... | 38 |
| 7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA | 39 |
| 7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO | 41 |
| 7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED | 42 |
| 8 ANEXO | 43 |
| 8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS | 43 |
| 8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS..... | 44 |
| 8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS | 46 |
| 8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS | 46 |
| 8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS | 48 |

O presente relatório apresenta as obras e serviços de engenharia e arquitetura, inclusive projetos, em execução e/ou planejamento de contratação pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura.

Em análise dos contratos relacionados na Planilha Plano de Obras TJPR e Planejamento de Projetos e Ações DEA-TJPR gerenciada por DEA-DIAGRI e verificando os respectivos protocolos, apresentamos os dados atualizados referentes ao mês do relatório até o dia 17/01/2022.

Observações:

1. Percentual físico e percentual financeiro realizado/consolidado – obras e projetos:
 - a. Todo dado indicado de *% financeiro executado* refere-se ao desempenho financeiro até a data do relatório, ou seja, pagamento consolidado pelo DEF.
 - b. O desempenho financeiro guarda aproximação com o desempenho físico, uma vez que as medições somente são remuneradas conforme a evolução física da obra, portanto para facilidade de coleta de dados e apresentação do cenário macro, onde não há dados ou relatórios de medição de obra ou serviço referentes ao desempenho físico, está-se considerando desempenho financeiro consolidado como equivalente a desempenho físico efetivo, contudo.
2. Obra em recebimento / inaugurada ou ocupada
 - a. Para as finalidades deste relatório, obras deixam de ser consideradas como “em andamento” a partir de: 1) sua ocupação ou inauguração, 2) o pagamento da última parcela de medição ou 3) a emissão do Termo de Recebimento Provisório;
 - b. Em geral, as obras nas situações acima indicadas já dispõem, pelo menos, do Termo de Recebimento Provisório, ainda que remanesçam em andamento pequenos serviços posteriores para atender pendências indicadas pela fiscalização e que impedem a emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

1. PRINCIPAIS CONTRATOS EM ANDAMENTO.

1.1 OBRAS EM ANDAMENTO: 4 OBRAS

| 1 | LONDRINA - FÓRUM CRIMINAL | Construção Bloco Criminal | |
|----------|---|---|--|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 62.685.169,08 | |
| | Contratado | SALVER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | |
| | Emissão OES | março, 2020 | |
| | Data prevista conclusão | julho, 2022 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 29 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 21 | |
| | % físico realizado | 20,04% | |
| | Medição realizada | 4ª / 20 | |
| | Medição requerida | | |
| | % financeiro realizado consolidado | 27,30% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 45.571.024,95 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | Termo de Recebimento | . | |
| | Inauguração/Ocupação | | |
| | Obs: Contrato anterior abr/2019 rescindido fev/2020 realizado 6,75% | | |


| 2 | AMPÉRE - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo | |
|----------|--|------------------------------|--|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 6.133.337,92 | |
| | Contratado | CONSTRUTORA GUILHERME LTDA | |
| | Emissão OES | outubro, 2019 | |
| | Data prevista conclusão | dezembro, 2021 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 27 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 26 | |
| | % físico realizado | 54,47% | |
| | Medição realizada | 10ª / 14 | |
| | Medição requerida | | |
| | % financeiro realizado consolidado | 52,97% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 2.884.792,64 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | Termo de Recebimento | . | |
| | Inauguração/Ocupação | | |

| 3 | FRANCISCO BELTRÃO - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
|----------|--|------------------------------|--|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 40.872.133,96 | |
| | Contratado | CONSTRUTORA GUILHERME LTDA | |
| | Emissão OES | outubro, 2020 | |
| | Data prevista conclusão | julho, 2022 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 22 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 14 | |
| | % físico realizado | 14,85% | |
| | Medição realizada | 6ª / 18 | |
| | Medição requerida | | |

| | |
|--|-------------------|
| % financeiro realizado consolidado | 12,86% |
| Saldo a pagar | R\$ 35.616.644,66 |
| % financeiro não consolidado (se houver) | |
| Termo de Recebimento | . |
| Inauguração/Ocupação | |

| | | |
|--|-------------------------------|------------------------------|
| 4 | CORBÉLIA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo |
| Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 9.378.308,06 | |
| Contratado | CONSTRUTORA GUILHERME LTDA | |
| Emissão OES | novembro, 2021 | |
| Data prevista conclusão | janeiro, 2023 | |
| Prazo previsto execução (meses) | 13 | |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 1 | |
| % fisico realizado | 0,00% | |
| Medição realizada | 0 / 13 | |
| Medição requerida | | |
| % financeiro realizado consolidado | 0,00% | |
| Saldo a pagar | R\$ 9.378.308,06 | |
| % financeiro não consolidado (se houver) | 0,00% | |
| Termo de Recebimento | . | |
| Inauguração/Ocupação | | |

Análise de desempenho anual de desembolsos com obras em andamento:



1.2 OBRAS EM RECEBIMENTO PROVISÓRIO - INAUGURADOS: 2 OBRAS

No período, não foi emitido Termo de Recebimento Definitivo para as obras.

| 1 | BELA VISTA DO PARAÍSO | Construção Fórum Novo |
|----------|-------------------------------------|--|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 8.156.223,56 |
| | Contratado | CONSTRUTORA PROJETO NOVO LTDA |
| | Emissão OES | maio, 2018 |
| | Data prevista conclusão | setembro, 2019 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 16 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 27 FORA DA DATA PREVISTA |
| | % físico realizado | 100,00% |
| | % financeiro realizado consolidado | 100,00% |
| | Termo de Recebimento | Provisório PROV. Março, 2020 |
| | | Definitivo programado A agendar vistoria |
| | Inauguração/Ocupação | janeiro, 2021 |
| | Conclusão | |

| 2 | CURITIBA - PRÉDIO ANEXO | Sonorização Plenário |
|----------|-------------------------------------|---|
| | Valor da Obra (incluídos aditivos) | R\$ 4.953.726,74 |
| | Contratado | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| | Emissão OES | outubro, 2019 |
| | Data prevista conclusão | maio, 2020 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 7 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 27 FORA DA DATA PREVISTA |
| | % físico realizado | 100,00% |
| | % financeiro realizado consolidado | 96,73% |
| | Termo de Recebimento | Provisório PROV. Outubro, 2021 |
| | | Definitivo programado A agendar vistoria |
| | Inauguração/Ocupação | |
| | Conclusão | |

1.3 OBRAS EM LICITAÇÃO OU PREPARAÇÃO DE EDITAL – 3 OBRAS

| 1 | CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo |
|----------|---|--|
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 35.000.000,00 |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | dezembro, 2021 |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | dezembro, 2021 |
| | Publicação do Edital | janeiro, 2022 |
| | Homologação do Edital | previsão janeiro, 2022 |
| | Assinatura do Contrato | previsão janeiro, 2022 |
| | Fase atual | Em análise Recebimento Definitivo Projetos |

| 2 | NOVA AURORA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo |
|----------|---|---|
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 10.500.000,00 |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | novembro, 2021 |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | novembro, 2021 |
| | Publicação do Edital | dezembro, 2021 |
| | Homologação do Edital | previsão dezembro, 2021 |
| | Assinatura do Contrato | previsão janeiro, 2022 |
| | Fase atual | Emitido Recebimento Definitivo Projetos - dez/2021 |

| 3 | TERRA RICA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo |
|----------|---|--|
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 10.500.000,00 |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | dezembro, 2021 |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | dezembro, 2021 |
| | Publicação do Edital | janeiro, 2022 |
| | Homologação do Edital | previsão janeiro, 2022 |
| | Assinatura do Contrato | previsão janeiro, 2022 |
| | Fase atual | Em análise Recebimento Definitivo Projetos |

1.4 PROJETOS COMPLEMENTARES CONTRATADOS E EM EXECUÇÃO: 25 PROJETOS

| 1 | MARINGÁ - PROJETOS | Construção Fórum Novo | |
|----------|--|---|-------------|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 899.994,58 | |
| | Contratado | GEPLAN PLANEJAMENTO, PROJETOS E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA | |
| | Emissão OES | outubro, 2018 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 38 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 39 | |
| | Previsão de conclusão | dezembro, 2021 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 5 |
| | | Fases recebidas | 3 |
| | % financeiro realizado consolidado | 93,61% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 57.548,84 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | MARINGÁ - ASSESSORAMENTO | | |
| | | Valor do contrato | % realizado |
| | | R\$ 199.633,89 | 93,75% |

| 2 | CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO PROJETOS | Construção CJC | |
|----------|--|--------------------------------|-------------|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 4.981.060,31 | |
| | Contratado | PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA | |
| | Emissão OES | junho, 2018 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 47 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 43 | |
| | Previsão de conclusão | maio, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 6 |
| | | Fases recebidas | 1 |
| | % financeiro realizado consolidado | 52,84% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 2.348.983,83 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | EM ANÁLISE SUSPENSÃO DO CONTRATO | | |
| | CURITIBA - CENTRO JUDICIÁRIO ASSESSORAMENTO | | |
| | | Valor do contrato | % realizado |
| | | R\$ 901.144,22 | 54,36% |

| 3 | COLOMBO - PROJETOS | Construção Fórum Novo | |
|----------|--|---|---|
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 457.187,55 | |
| | Contratado | SOBE SERVIÇOS, OBRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. ME | |
| | Emissão OES | dezembro, 2019 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 29 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 25 | |
| | Previsão de conclusão | maio, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 5 |
| | | Fases recebidas | 2 |
| | % financeiro realizado consolidado | 26,74% | |

| | | |
|---|-------------------|-------------|
| Saldo a pagar | R\$ 334.948,70 | |
| % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO AMBIENTAL | | |
| COLOMBO - ASSESSORAMENTO | Valor do contrato | % realizado |
| CONTRATO SUSPENSO PARA LAUDO | R\$ 114.800,00 | 20,00% |

| | | | |
|----------|--|------------------------------------|-------------|
| 4 | PONTA GROSSA - PROJETOS | Construção Fórum Novo | |
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 784.739,75 | |
| | Contratado | ENAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA | |
| | Emissão OES (reinício de contrato) | outubro, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 18 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 15 | |
| | Previsão de conclusão | abril, 2022 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 5 |
| | | Fases recebidas | 2 |
| | % financeiro realizado consolidado | 60,00% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 313.895,90 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |
| | PONTA GROSSA - ASSESSORAMENTO | Valor do contrato | % realizado |
| | | R\$ 164.800,00 | 7,00% |

| | | | |
|--|--|------------------------------|----|
| | CAMPO MOURÃO, PARANAÍ, UNIÃO DA VITÓRIA - NOVO FÓRUM PADRÃO 10000 | | |
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 447.447,00 | |
| | Contratado | PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME | |
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | % físico realizado | Fases previstas | 13 |
| | | Fases recebidas | 2 |
| | % financeiro realizado consolidado | 46,00% | |
| | Saldo a pagar | R\$ 241.621,38 | |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | | |

| | | | |
|----------|---|------------------------------|--|
| 5 | CAMPO MOURÃO - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 18 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 18 | |
| | Previsão de conclusão | janeiro, 2022 | |
| 6 | PARANAÍ - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 19 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 18 | |
| | Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 | |
| 7 | UNIÃO DA VITÓRIA - PADRÃO 10.000 | Construção Fórum Novo | |
| | Emissão OES | julho, 2020 | |
| | Prazo previsto execução (meses) | 22 | |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 18 | |
| | Previsão de conclusão | maio, 2022 | |

| | |
|--|---|
| NOVA AURORA, JAGUARIAÍVA, BOCAIÚVA DO SUL, PONTAL DO PARANÁ, TERRA RICA, PEABIRÚ, IPORÃ, SÃO JERÔNIMO DA SERRA, MANGUEIRINHA, WENCESLAU BRAZ – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800 | |
| Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 397.624,71 |
| Contratado | JCASTRO&PERTSCHI ARQUITETURA E URBANISMO LTDA-ME |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| % físico realizado | Fases previstas 34 Fases recebidas 3 |
| % financeiro realizado consolidado | 64,44% |
| Saldo a pagar | R\$ 141.406,29 |
| % financeiro não consolidado (se houver) | 73,89% |
| 8 | NOVA AURORA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 9 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | dezembro, 2021 |
| 9 | JAGUARIAÍVA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 10 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | janeiro, 2022 |
| 10 | BOCAIÚVA DO SUL - PADRÃO 1500 Construção Novo Fórum |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 12 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | março, 2022 |
| 11 | PONTAL DO PARANÁ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 10 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | janeiro, 2022 |
| 12 | TERRA RICA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 10 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | janeiro, 2022 |
| 13 | PEABIRÚ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 11 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 |
| 14 | IPORÃ - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 11 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 |
| 15 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PADRÃO 1500 Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 12 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |


| | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|
| | Previsão de conclusão | março, 2022 |
| 16 | MANGUEIRINHA - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 12 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| | Previsão de conclusão | março, 2022 |
| 17 | WENCESLAU BRAZ - PADRÃO 1500 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | fevereiro, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 12 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 10 |
| | Previsão de conclusão | março, 2022 |

| | | |
|-----------|---|---|
| | JANDAIA DO SUL, QUEDAS DO IGUAÇÚ, COLORADO, PRUDENTÓPOLIS, SÃO MATEUS DO SUL, LOANDA E MARIALVA – NOVO FÓRUM PADRÃO 1800 | |
| | Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 208.999,00 |
| | Contratado | PROJETARE ENGENHARIA LTDA-ME |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | % físico realizado | Fases previstas 10 Fases recebidas 0 |
| | % financeiro realizado consolidado | 0,00% |
| | Saldo a pagar | R\$ 208.999,00 |
| | % financeiro não consolidado (se houver) | |
| 18 | JANDAIA DO SUL - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 7 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| | Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 |
| 19 | PRUDENTÓPOLIS - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 8 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| | Previsão de conclusão | março, 2022 |
| 20 | QUEDAS DO IGUAÇÚ - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 7 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| | Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 |
| 21 | LOANDA - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 9 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| | Previsão de conclusão | abril, 2022 |
| 22 | MARIALVA - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 10 |
| | Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| | Previsão de conclusão | maio, 2022 |
| 23 | SÃO MATEUS DO SUL - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| | Emissão OES | julho, 2021 |
| | Prazo previsto execução (meses) | 8 |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| Previsão de conclusão | março, 2022 |
| 24 COLORADO - PADRÃO 1800 | Construção Fórum Novo |
| Emissão OES | julho, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 8 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 6 |
| Previsão de conclusão | março, 2022 |

| | |
|--|--|
| 25 CAMPO MOURÃO | Usina Fotovoltaica |
| Valor do Contrato (incluídos aditivos) | R\$ 119.736,04 |
| Contratado | MORAN JPROJETOS E MONTAGENS ELÉTRICAS EIRELI |
| Emissão OES | outubro, 2021 |
| Prazo previsto execução (meses) | 4 |
| Prazo decorrido de execução (meses) | 3 |
| Previsão de conclusão | fevereiro, 2022 |
| % físico realizado | Fases previstas 3 Fases recebidas 0 |
| % financeiro realizado consolidado | 0,00% |
| Saldo a pagar | R\$ 119.736,04 |
| % financeiro não consolidado (se houver) | 0,00% |

Análise de desempenho anual de desembolsos com projetos complementares:



1.5 PROJETOS COMPLEMENTARES EM CONTRATAÇÃO/PREPARAÇÃO: 5 PROJETOS

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| 1 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - PADRÃO 5000 | | Construção Fórum Novo | | PRAZO OK | |
| | | | | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 100.000,00 | | | ATRASADO | |
| | Início do procedimento de preparação da contratação | | | | outubro, 2021 | |
| | Prazo estimado homologação da contratação | | | | novembro, 2021 | |
| | Prazo estimado emissão OES | | | | dezembro, 2021 | |
| | Prazo estimado conclusão dos projetos | | | | julho, 2022 | |
| | Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------------------|--|----------------|--|
| 2 | IRATI - PADRÃO 5000 | | Construção Fórum Novo | | PRAZO OK | |
| | | | | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 100.000,00 | | | ATRASADO | |
| | Início do procedimento de preparação da contratação | | | | outubro, 2021 | |
| | Prazo estimado homologação da contratação | | | | novembro, 2021 | |
| | Prazo estimado emissão OES | | | | dezembro, 2021 | |
| | Prazo estimado conclusão dos projetos | | | | maio, 2022 | |
| | Fase ou localização atual DEA-DPC PARA CONTRATAÇÃO COMPLEMENTARES | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------------|--|-----------------|--|
| 3 | CURITIBA - SEDE MAUÁ | | Usina Fotovoltáica | | PRAZO OK | |
| | | | | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 60.000,00 | | | ATRASADO | |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | | | | FINALIZADO | |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | | | fevereiro, 2022 | |
| | Prazo estimado publicação do Edital | | | | março, 2022 | |
| | Prazo estimado homologação do Edital | | | | março, 2022 | |
| | Prazo estimado emissão OES | | | | abril, 2022 | |
| | Fase ou localização atual EM ANÁLISE ECONÔMICA DEF e DPLAN | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------------|--|--|----------------|--|
| 4 | CENTENÁRIO DO SUL, RIBEIRÃO DO PINHAL, CLEVELÂNDIA, URAÍ, FAXINAL, JOAQUIM TÁVORA, IRETAMA E CARLÓPOLIS - NOVO FÓRUM PADRÃO 1500 | | | | PRAZO OK | |
| | | | | | ALERTA | |
| | Valor máximo estimado licitação | R\$ 240.000,00 | | | ATRASADO | |
| | Início do procedimento de preparação da licitação | | | | novembro, 2021 | |
| | Prazo estimado emissão Edital ao DP | | | | novembro, 2021 | |
| | Prazo estimado publicação do Edital | | | | novembro, 2021 | |
| | Prazo estimado homologação do Edital | | | | dezembro, 2021 | |
| | Prazo estimado emissão OES | | | | janeiro, 2022 | |
| | Fase ou localização atual DEA-DPC PARA INSTRUÇÃO VISANDO LICITAÇÃO | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|------------------------------|--|----------|--|
| 5 | MEDIANEIRA - PADRÃO 1800 | | Construção Fórum Novo | | PRAZO OK | |
| | | | | | ALERTA | |

| | | | |
|--|----------------------|-----------------|--|
| Valor máximo estimado licitação | R\$ 20.899,00 | ATRASADO | |
| Início do procedimento de preparação da licitação | | janeiro, 2022 | |
| Prazo estimado emissão Edital ao DP | | janeiro, 2022 | |
| Prazo estimado publicação do Edital | | janeiro, 2022 | |
| Prazo estimado homologação do Edital | | fevereiro, 2022 | |
| Prazo estimado emissão OES | | março, 2022 | |
| Fase ou localização atual EM ANÁLISE TERRENOS OFERTADOS A DOAÇÃO | | | |

1.6 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E ESTUDOS DE VIABILIDADE DEEA

No período foram finalizados os projetos arquitetônicos para os Novos Fóruns Padrão TJPR 1500 das Comarcas de Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama e Carlópolis.

1.7 TERRENOS EM ANÁLISE OU LEGALIZAÇÃO DE DOAÇÃO: 12 TERRENOS

Conforme evidenciado na planilha de controle abaixo, não houve no mês do relatório alteração de *status* nas aquisições de imóveis da classe patrimonial terreno.

| COMARCA | EXPEDIENTE | STATUS | OBSERVAÇÕES | MOV. SEI |
|---------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|
| 1 | ALTO PARANÁ | 0044842-67.2015 | SUSPENSO. AGUARDA POSIÇÃO DA COMARCA | 7159920 |
| 2 | MORRETES | 0065613-61.2018 | ELEITO | 3296522 |
| 3 | PIRAÍ DO SUL | 0065866-15.2019 | ELEITO | 7158450 |
| 4 | CÂNDIDO DE ABREU | 0017074-64.2018 | EM ANÁLISE | 6283096 |
| 5 | PARANAGUÁ | 0083854-54.2016 | ELEITO | 2935335 |
| 6 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 0055920-19.2019 | EM ANÁLISE | 6847838 |
| 7 | CAPANEMA | 0026468-61.2019 | ELEITO | 7084627 |
| 8 | SENGÉS | 0095784-64.2019 | EM ANÁLISE | 5484053 |
| 9 | SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ | 0061298-53.2019 | EM ANÁLISE | 5898310 |
| 10 | PITANGA | 0086215-39.2019 | EM ANÁLISE | 6569670 |
| 11 | MEDIANEIRA | 0053483-05.2019 | EM ANÁLISE | 6651402 |
| 12 | PIRAQUARA | 0080776-47.2019 | EM ANÁLISE | 6366887 |

1.8 TERRENOS DOADOS E REGULARIZADOS: 41 TERRENOS

No período, não houve alteração na planilha de terrenos doados e regularizados.

Comarcas com **asteriscos** indicam que estão incluídas no PPA e LOA 2022.


| | COMARCA | Ano doação | Ano limite |
|----|--------------------------------------|------------|------------|
| 1 | AMPÉRE (em construção) ** | 2015 | 2017 |
| 2 | ANTONINA | 2012 | 2015 |
| 3 | CAMPO MOURÃO ** | 2019 | 2028 |
| 4 | CAMPO MOURÃO (Usina Fotovoltáica) ** | 2019 | 2029 |
| 5 | CARLÓPOLIS ** | 2011 | 2024 |
| 6 | CENTENÁRIO DO SUL ** | 2009 | Sem prazo |
| 7 | CLEVELÂNDIA ** | 2021 | Sem prazo |
| 8 | COLOMBO ** | 2008 | Sem prazo |
| 9 | CORBÉLIA ** | 2014 | 2024 |
| 10 | FAXINAL ** | 2020 | Sem prazo |
| 11 | FRANCISCO BELTRÃO (em construção) | 2017 | Sem prazo |
| 12 | IPORÃ ** | 2019 | Sem prazo |
| 13 | IRATI ** | 2020 | Sem prazo |
| 14 | IRETAMA ** | 2020 | Sem prazo |
| 15 | JAGUARIAÍVA ** | 2010 | Sem prazo |
| 16 | JANDAIA DO SUL ** | 2018 | Sem prazo |
| 17 | JOAQUIM TÁVORA | 2015 | 2022/2025 |
| 18 | LAPA | 2009 | Sem prazo |
| 19 | LOANDA ** | 2019 | 2025 |
| 20 | MANDAGUAÇÚ | 2010 | 2012 |
| 21 | MANGUEIRINHA ** | 2019 | Sem prazo |
| 22 | MARIALVA ** | 2011 | 2024 |
| 23 | MARINGÁ ** | 2012 | 2032+20 |
| 24 | NOVA AURORA ** | 2017 | Sem prazo |
| 25 | PARANAVAÍ ** | 2018 | Sem prazo |
| 26 | PEABIRÚ ** | 2011 | Sem prazo |
| 27 | PONTA GROSSA ** | 2013 | Sem prazo |

| | | | |
|----|-----------------------------|------|-----------|
| 28 | PONTAL DO PARANÁ ** | 2019 | Sem prazo |
| 29 | PRUDENTÓPOLIS ** | 2020 | Sem prazo |
| 30 | QUEDAS DO IGUAÇÚ ** | 2019 | Sem prazo |
| 31 | RIBEIRÃO DO PINHAL ** | 2009 | Sem prazo |
| 32 | ROLÂNDIA | 1998 | 2000 |
| 33 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA ** | 2018 | Sem prazo |
| 34 | SÃO JERÔNIMO DA SERRA ** | 2019 | Sem prazo |
| 35 | SÃO MATEUS DO SUL ** | 2020 | Sem prazo |
| 36 | SENGÉS | 2011 | 2013 |
| 37 | TELÊMACO BORBA | 2011 | Sem prazo |
| 38 | TERRA RICA ** | 2018 | Sem prazo |
| 39 | UNIÃO DA VITÓRIA ** | 2016 | 2024 |
| 40 | URAI ** | 2009 | Sem prazo |
| 41 | WENCESLAU BRAZ ** | 2018 | Sem prazo |


2. RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO TJPR

| RELATÓRIO RESUMO IMOBILIÁRIO | | EMISSÃO |
|--|---|-----------------------------|
| QUADRO RESUMO GERAL DE ÁREAS CONSTRUÍDAS E DE TERRENOS (m²) | | 11/01/2022 |
| ÍNDICE FÍSICO MÉDIO (metragem quadrada construída na Comarca / nº varas judiciárias na Comarca) | | 899 |
| NOTA REFERENCIAL MÉDIA (Nota para fins de ranqueamento) | | 704 |
| Comarcas com índice físico ABAIXO do índice físico médio | | 102 |
| Comarcas com índice físico ACIMA do índice físico médio | | 58 |
| Idade média das construções (anos) | | 26,0 |
| ÁREA CONSTRUÍDA DE FÓRUNS EM USO (EXCETO CURITIBA) | | 321.490,24 |
| ÁREA CONSTRUÍDA DE OUTROS IMÓVEIS EM USO JUDICIÁRIO (fóruns antigos em uso, casas em uso forense, imóveis locados forenses) (não inclui imóveis cedidos a 3º) | | 34.580,19 |
| ÁREA TOTAL DE IMÓVEIS EM OUTROS USOS NÃO JUDICIÁRIOS OU SEM USO (cedidos a 3º e/ou sem uso) | | 34.660,18 |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA COMARCAS (não inclui outras áreas cedidas a 3º, como casas de magistrados e outros imóveis de uso não judiciários) | | 390.730,61 |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA CURITIBA (uso judiciário e administrativo, próprios, locados ou cedidos) | | 193.034,93 |
| ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA TJPR | | 583.765,54 |
| ÁREA TOTAL DE TERRENOS DE FÓRUNS CENTRAIS EM USO NAS COMARCAS | | 637.630,59 |
| ÁREA TOTAL DE OUTROS TERRENOS EM USO NAS COMARCAS | | 129.082,99 |
| ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO EM CURITIBA | | 197.843,75 |
| ÁREA TOTAL DE TERRENOS EM USO COMARCAS E CURITIBA | | 964.557,33 |
| NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS DOADOS D | | 46 |
| NÚMERO E ÁREA TOTAL DE TERRENOS PROPOSTOS EM ANÁLISE OU JÁ ELEITOS | | 14 |
| VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL - CONFORME SISTEMA HERMES | | |
| VALOR PATRIMONIAL TERRENOS | | R\$ 763.028.157,87 |
| VALOR PATRIMONIAL EDIFICAÇÕES | | R\$ 1.095.103.797,94 |
| VALOR PATRIMONIAL IMOBILIÁRIO TOTAL TJPR | | R\$ 1.858.131.955,81 |
| OBS: Valor patrimonial depreciado e atualizado, nos termos da Instrução Normativa nº 16/2018, e conforme Sistema Hermes | | |
| NÚMERO DE EDIFICAÇÕES DO TJPR | | |
| 1. EDIFICAÇÕES EM COMARCAS DO INTERIOR | | |
| | EM USO JUDICIÁRIO | SEM USO OU OUTROS USOS |
| FÓRUNS CENTRAIS | 160 | 0 |
| FÓRUNS ANTIGOS | 2 | 47 |
| IMÓVEIS 2 | 13 | 11 |
| IMÓVEIS 3 | 8 | 4 |
| IMÓVEIS 4 | 6 | 1 |
| IMÓVEIS 5 | 4 | 0 |
| IMÓVEIS 6 | 1 | 0 |
| INTERIOR | TOTAL GERAL DE EDIFICAÇÕES NO A | C |
| | 194 | 63 |
| obs: imóveis 2 a 6 referem-se a outros imóveis na Comarca, tais como casas de magistrados ocupadas ou não, imóveis cedidos, e outros sem uso ou com uso não judiciário | | |
| 2. EDIFICAÇÕES EM CURITIBA | | |
| TOTAL DE EDIFICAÇÕES DE CURITIBA B | 36 | |
| PRÓPRIOS (TJPR): | 3 | |
| PRÓPRIOS (ESTADO DO PARANÁ): | 20 | |
| LOCADOS AO TJPR: | 13 | |
| PRÓPRIOS SEM USO (JÁ COMPUTADOS NO TOTAL): | 2 | |
| TOTAL DE EDIFICAÇÕES EM USO JUDICIÁRIO E ADMINISTRATIVO (A+B) | | 230 |
| TOTAL DE EDIFICAÇÕES INTERIOR E CAPITAL (EXCETO TERRENOS SEM USO) (A+B+C) | | 293 |
| TOTAL DE TERRENOS SEM USO (UNIDADES DOADAS) (D) | | 46 |
| TOTAL GERAL DE UNIDADES (A+B+C+D) | | 339 |

IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - PROPRIEDADE



IMÓVEIS CAPITAL E INTERIOR - USO



3. RELATÓRIO RANQUEAMENTO COMARCAS TJPR (40 COMARCAS MAIS CARENTES)


Para maiores informações, ver Relatório de Ranqueamento do mês corrente.

| RELATÓRIO RANQUEAMENTO DE COMARCAS | | | | | | EMIÇÃO |
|---|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| RANQUEAMENTO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 114/2010 CNJ | | | | | | 11/01/2022 |
| POSIÇÃO RANQUEAMENTO | COMARCAS | NOTA REFERENCIAL | SITUAÇÃO DOMINIAL DO FÓRUM CENTRAL | HÁ OBRA/SERVIÇO EM ANDAMENTO? | HÁ PROJETOS EM ANDAMENTO? | TERRENO DOADO? |
| 1 | NOVA AURORA | 32 | MUNICÍPIO | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | TERRENO DOADO |
| 2 | AMPÈRE | 35 | MUNICÍPIO | EM OBRA NOVO FÓRUM | NADA CONSTA | TERRENO DOADO |
| 3 | CENTENÁRIO DO SUL | 50 | MUNICÍPIO | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 4 | COLOMBO | 64 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 5 | JAGUARIAÍVA | 80 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | TERRENO DOADO |
| 6 | MARINGÁ | 102 | ESTADO DO PARANÁ | EM PREPARAÇÃO LICITAÇÃO NOVO FÓRUM | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 7 | BOCAIÚVA DO SUL | 119 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | NÃO |
| 8 | CORBÉLIA | 144 | ESTADO DO PARANÁ | EM OBRA NOVO FÓRUM (AGUARDA OES) | NADA CONSTA | TERRENO DOADO |
| 9 | PIRAQUARA | 158 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO REFORMA E AMPLIAÇÃO | PROPOSTO |
| 10 | PONTAL DO PARANÁ | 165 | MUNICÍPIO | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | TERRENO DOADO |
| 11 | IRATI | 164 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO | TERRENO DOADO |
| 12 | PARANAVAÍ | 166 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO DEA NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 13 | ANTONINA | 168 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 14 | RIBEIRÃO DO PINHAL | 172 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 15 | CLEVELÂNDIA | 166 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 16 | PARANAGUÁ | 181 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | PROPOSTO |
| 17 | FRANCISCO BELTRÃO | 184 | ESTADO DO PARANÁ | EM OBRA NOVO FÓRUM | NADA CONSTA | TERRENO DOADO |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----|------------------|-------------|--|---------------|
| 18 | MORRETES | 183 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPOSTO |
| 19 | PIRAÍ DO SUL | 191 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | PROPOSTO |
| 20 | TELÊMACO BORBA | 196 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO | TERRENO DOADO |
| 21 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 203 | TJPR | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 22 | URAI | 200 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 23 | SENGÉS | 221 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 24 | UNIÃO DA VITÓRIA | 225 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO DE A NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 25 | PITANGA | 236 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | NADA CONSTA | TERRENO DOADO |
| 26 | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 244 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO | PROPOSTO |
| 27 | JANDAIA DO SUL | 240 | ESTADO DO PARANÁ | REFORMA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 28 | MANDAGUAÇÚ | 251 | ESTADO DO PARANÁ | REPAROS | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 29 | TERRA RICA | 259 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | TERRENO DOADO |
| 30 | PEABIRÚ | 257 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | TERRENO DOADO |
| 31 | SARANDI | 268 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO DE A REFORMA E AMPLIAÇÃO | NÃO |
| 32 | SÃO JOÃO DO TRIUNFO | 261 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 33 | TEIXEIRA SOARES | 268 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 34 | JAGUAPITÃ | 263 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 35 | MANDAGUARÍ | 268 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 36 | PRUDENTÓPOLIS | 281 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | EXECUTIVO NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |

| | | | | | | |
|----|------------------|-----|------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| 37 | SANTA MARIANA | 282 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | NÃO |
| 38 | CÂNDIDO DE ABREU | 289 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | NADA CONSTA | PROPOSTO |
| 39 | FAXINAL | 303 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | ESTUDO DE VIABILIDADE NOVO FÓRUM | TERRENO DOADO |
| 40 | IPORÃ | 302 | ESTADO DO PARANÁ | NADA CONSTA | PROJETO ARQUITETÔNICO PADRÃO II | TERRENO DOADO |

4. LOCALIZAÇÃO PRINCIPAIS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



| Obras em andamento |
|--|
| Londrina – Construção Bloco Fórum Criminal |
| Ampére – Construção Novo Fórum |
| Francisco Beltrão – Construção Novo Fórum |
| Corbélia – Construção Novo Fórum |

| Obras em recebimento |
|---|
| Bela Vista do Paraíso – Construção Novo Fórum |
| Curitiba – Sonorização plenário Anexo |

| Obras em licitação ou preparação de edital |
|--|
|--|

| Projetos complementares contratados |
|--|
| Maringá – Projetos e Assessoramento |
| Curitiba – Centro Judiciário – Projetos e Assessoramento CJC |
| Colombo – Projetos e Assessoramento Novo Fórum |
| Ponta Grossa – Projetos e Assessoramento Novo Fórum |
| Campo Mourão, Paranavaí e União da Vitória – Projetos Novo Fórum |
| Curitiba – Prédio Anexo – Ar cond. central – Projetos - suspenso |
| Curitiba – Sede Mauá – Ar cond. central – Projetos - suspenso |
| Nova Aurora, Jaguariaíva, Bocaiúva do Sul, Pontal do Paraná, Terra Rica, Peabirú, Iporã, São Jerônimo da Serra, Mangueirinha, Wenceslau Braz – Projetos Novo Fórum |
| Jandaia do Sul, Quedas do Iguaçu, Colorado, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Loanda, Marialva – Projetos Novo Fórum |

| Projetos complementares em contratação/preparação |
|--|
| Santo Antônio da Platina e Irati – Projetos Novo Fórum |
| Campo Mourão – Usina Fotovoltaica – Projetos |
| Curitiba Sede Mauá – Usina Fotovoltaica |
| Centenário do Sul, Ribeirão do Pinhal, Clevelândia, Uraí, Faxinal, Joaquim Távora, Iretama, Carlópolis |
| Medianeira – Projetos Novo Fórum |

| Projetos Arquitetônicos e Estudos de Viabilidade |
|--|
| |

| Terrenos em análise ou legalização de doação |
|--|
|--|

5. AÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE: 17 AÇÕES

Conforme evidenciado na planilha de controle a seguir, houve no mês do relatório alteração de *status* nas ações, obras e serviços de acessibilidade.

No período do relatório foram finalizadas e recebidas obras de acessibilidade na Comarca de:

- Cambará

No período do relatório mantém-se em Recebimento Provisório as obras de:

- Pleno do Palácio da Justiça
- Santa Helena

| PLANO E OBRAS DE AÇÕES DE ACESSIBILIDADE COMARCAS ASSINALADAS POR DEA-DAR PARA DEA-DE PARA REFORMA DE ACESSIBILIDADE COR AMARELA INDICA ALTERAÇÃO DESDE O ÚLTIMO RELATÓRIO COR CINZA INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO COR AZUL INDICA OBRA COM TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO COR ROXA INDICA OBRA QUE INCLUI EXECUÇÃO DE ROTA ACESSÍVEL | | | | |
|---|---|---|------------|---|
| | COMARCA | STATUS | OES | Observações |
| 1 | Almirante Tamandaré | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 2 | Cambará | COM RECEBIMENTO DEFINITIVO 7123745 | 13/07/2020 | 10/12/2021 Recebimento definitivo 30/03/2021 Recebimento provisório 20/10/2020 Autorizado Aditivo de preço e prazo 20/08/2020 OS para início em 13/07 prazo de execução 90 dias 12/06/2020 Contrato assinado, aguarda OS |
| 3 | Capanema | SOB ANÁLISE DA DM | | 16/07/2021, enviado para análise da DM 21/06/2021, Com DE para levantamento e contratação |
| 4 | Curitiba - Descentralizado Sta Felicidade | CONTRATADO - EM EXECUÇÃO | 06/11/2019 | 10/12/2021 Autorizado aditivo de preço e de prazo. Nova data finalização 02/2022 04/11/2021 Em análise novo aditivo de preço 20/10/2020 Autorizado Aditivo de preço e prazo. Nova data finalização 08/2021. 18/10/2020 Segundo Aditivo formalizado 5917626 prazo e acréscimo de serviços. Prazo final 14/03/2021 |
| 5 | Curitiba - Tribunal do Juri | CONTRATADO - EM EXECUÇÃO | 29/10/2020 | 29/10/2021 Formalizado 2ª Termo Aditivo prazo mais 45 dias e preço a mais 28/07/2021 Formalizado 1º Termo Aditivo prazo mais 60 dias 29/10/2020 OS emitida 5741916 |

| | | | | |
|----|--|--|------------|---|
| 6 | Curitiba - Tribunal Pleno 12º andar Anexo | COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6341494 | 22/07/2020 | 09/04/2021 Recebimento provisório 6341494 26/02/2021 Autorizado 3º aditivo de prazo em mais 30 dias 25/11/2020 Autorizado 2º aditivo de serviços 10/09/2020 Prazo aditado em 30 dias 09/07/2020 OS emitida |
| 7 | Faxinal | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 08/02/2021 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado - com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto |
| 8 | Imbituva | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/06/06 Com DE para levantamento e contratação |
| 9 | Loanda | CONTRATADO - EM EXECUÇÃO | 06/07/2021 | 09/12/2021 Em análise aditivo de preço e prazo 06/07/2021 OS emitida 29/03/2021 Procedimento enviado a DE para contratação via procedimento licitatório 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 10 | Mangueirinha | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 11 | Morretes | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 28/09/2020 Com DE para levantamento e contratação 02/09/2020 Projeto anexado 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto |
| 12 | Nova Londrina | ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDA | 15/09/2021 | 09/12/2021 Em análise aditivo de prazo 15/09/2021 OES emitida 09/08/2021 Contrato formalizado, aguarda emissão OS 12/06/2020 Projeto com DE para contratação |
| 13 | Quedas do Iguaçu | EM ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA | | 12/06/2020 Com DE para levantamento e contratação |
| 14 | Ribeirão Claro | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 24/03/2021 Com DE para contratação 12/06/2020 Com DAR para elaboração de projeto |
| 15 | Santa Helena | COM RECEBIMENTO PROVISÓRIO 6016209 | 01/07/2020 | 26/01/2021 Recebimento Provisório 6016209 09/07/2020 Reforma contratada OS emitida 180 dias 12/06/2020 Aguarda documentação da construtora |
| 16 | União da Vitória - Fórum Central | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 12/02/2020 Submetido à comarca para análise em 12/2019 |
| 17 | São Jerônimo da Serra | ENVIAR PARA CONTRATAÇÃO | | 03/12/2020 Enviado ao fiscal da regional para contratação 03/12/2020 Finalizado projeto de arquitetura |


6. DESEMBOLSOS TOTAIS

No decorrer do período foram realizados desembolsos pelo TJPR no valor de R\$ 8.478.426,53 correspondentes a 23,11 % do valor inicialmente planejado de R\$ 36.686.203,80 para o mês, desembolsos estes segundo as seguintes classes:




| | Desembolso no mês do relatório | Desembolso acumulado no ano |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Obras em execução ou em Recebimento | R\$ 5.189.030,02 | R\$ 16.580.164,06 |
| Proj. complementares | R\$ 0,00 | R\$ 2.630.416,56 |
| Manutenção e Atas | R\$ 3.289.396,51 | R\$ 24.387.682,27 |
| ACUMULADO ANUAL | R\$ 8.478.426,53 | R\$ 43.598.262,89 |

No resultado final do ano 2021, o Acumulado Anual de R\$ 43.598.262,89 representaram 18,67 % do previsto para o ano (R\$ 233.566.836,54).

Os valores que não foram desembolsados no período de medição somam-se aos planejamentos futuros, conforme ilustrado no gráfico de Desembolso Planejado, Realizado e a Realizar.



6.1 EVOLUÇÃO PLURIANUAL DOS DESEMBOLSOS TOTAIS (medido até o mês do Relatório)



7. CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E ATAS

CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E DE ATAS VIGENTES

7.1 Manutenção Elevadores

7.2 Manutenção Ar condicionado

7.3 Manutenção Geradores

7.4 Manutenção Predial (DEA fiscal do contrato, DP gestor do contrato)


7.5 Manutenção Sala Segura e Data Center

7.6 Atas de Reparos e Serviços Comuns de Engenharia

7.7 Ata de Instalação de Ar condicionado

7.8 Demais contratações eventuais em regime de dispensa e lâmpadas LED

Os contratos de manutenção e atas de registros de preços administrados pelo Departamento de Engenharia e Arquitetura foram responsáveis no período por desembolsos no valor de R\$ 3.289.396,51 e acumulado anual de R\$ 24.387.682,27, sendo que estes valores seguem as distribuições conforme apresentadas no gráfico abaixo:



DISCRIMINAÇÃO DOS CONTRATOS:

As cores indicativas do campo VIGÊNCIA das planilhas indica necessidade de atenção face a próximo esgotamento da vigência do contrato: **verde** (não necessita atenção), **amarelo** (final da vigência próximo) e **vermelho** (contrato vencido).

7.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em elevadores e plataformas elevatórias instaladas em prédios do Tribunal de Justiça em Comarcas da Regional especificada.

| Regional | Contratado | Vigência | Valor contrato |
|----------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| Regional Leste | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 13/10/2022 | R\$ 481.501,56 |
| Regional Oeste | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 13/10/2022 | R\$ 117.597,36 |
| Regional Norte | THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A | 03/05/2022 | R\$ 140.515,56. |

Para unidades atendidas por regional – ver ANEXO I

Desembolso no período do Relatório

R\$ 44.502,18

Desembolso acumulado no ano do Relatório

R\$ 573.903,24



| Destino | Total atendimentos | Finalizados | Abertos |
|----------------|----------------------|-------------|---------|
| Regional Leste | Dados não informados | | |
| Regional Oeste | Dados não informados | | |
| Regional Norte | Dados não informados | | |

7.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento integral de peças em equipamentos de climatização de ar instalados em prédios do tribunal de justiça.

| | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|------------------|
| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
| Paraná total | GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA | 14/12/2021 | R\$ 2.650.553,66 |

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Contrato Paraná Total: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0116734-26.2021.8.16.6000).

| | |
|--|------------------|
| Desembolso no período do Relatório | R\$ 428.933,07 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 2.480.845,12 |



| | | | |
|---|-------------------|----------------------|---------|
| Destino | Total de chamados | Finalizados | Abertos |
| Paraná total | | | |
| Chamados finalizados totais no mês (incluem chamados abertos em outros meses e finalizados no mês do relatório) | | Dados não informados | |


7.3 MANUTENÇÃO GERADORES

Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva nos geradores de emergência dos prédios do tribunal de justiça do estado do paraná, com fornecimento integral de peças.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
|--------------|--|------------|----------------|
| Paraná total | EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES - ME | 12/08/2022 | R\$ 294.166,48 |

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

| | |
|--|---------------|
| Desembolso no período do Relatório | R\$ 13.509,26 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 81.055,56 |



| Destino | Total atendimentos | Finalizados | Abertos |
|--------------|----------------------|-------------|---------|
| Paraná total | Dados não informados | | |

7.4 MANUTENÇÃO PREDIAL

Objeto: Contratação de prestação de serviços continuados de manutenção predial para atendimento das sedes administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com fornecimento de mão de obra exclusiva, equipamentos, ferramentas e veículos, além de materiais e insumos, para a realização dos serviços.


Contrato sob gestão do Departamento do Patrimônio, sendo a Divisão de Manutenção do DEA a fiscal do contrato.

Para relação das unidades por Regionais, ver Anexos.

| | | | |
|---------|---------------------|------------|-------------------|
| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
| Paraná | EQS ENGENHARIA S.A. | 01/04/2022 | R\$ 12.097.078,36 |

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

| | |
|--|------------------|
| Desembolso no período do Relatório (a cargo do DP) | R\$ 1.669.432,07 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório (a cargo do DP) | R\$ 8.685.474,20 |



TOTAL DE SERVIÇOS (mês de referência dez/2021 fornecidos por DEA-DM)

Relação das unidades do contrato (exceto Regional 1)

| UNIDADES | SITUAÇÃO | VALOR ATESTADO |
|--------------------|---------------|----------------------|
| CAMPO MOURÃO | Atestado | R\$ 1.847,05 |
| CASCABEL | Atestado | R\$ 8.797,30 |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | Atestado | R\$ 2.355,44 |
| CRUZEIRO DO OESTE | Atestado | R\$ 4.395,18 |
| FOZ DO IGUAÇU | Atestado | R\$ 780,10 |
| GUARAPUAVA | Atestado | R\$ 12.275,78 |
| LONDRINA | Atestado | R\$ 14.056,78 |
| MARINGÁ | Atestado | R\$ 3.978,89 |
| PATO BRANCO | Atestado | R\$ 4.518,60 |
| PONTA GROSSA | Atestado | R\$ 4.106,56 |
| RIBEIRÃO CLARO | Atestado | R\$ 1.011,50 |
| TELÉMADO BORBA | Atestado | R\$ 853,59 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Atestado | R\$ 2.815,44 |
| 13 UNIDADES | TOTAL: | R\$ 61.792,20 |

Relação das Cidades (exceto Regional 1)

| UNIDADES | SITUAÇÃO | VALOR ATESTADO |
|-------------------------|----------|----------------|
| Campina da Lagoa | Atestado | R\$ 145,17 |
| Andirá | Atestado | R\$ 0,40 |
| Apucarana | Atestado | R\$ 1.286,02 |
| Arapongas | Atestado | R\$ 139,46 |
| Assis Chateaubriand | Atestado | R\$ 774,50 |
| Bandeirantes | Atestado | R\$ 742,55 |
| Barbosa Ferraz | Atestado | R\$ 477,42 |
| Barracão | Atestado | R\$ 39,72 |
| Bela Vista do Paraíso | Atestado | R\$ 469,91 |
| Cambará | Atestado | R\$ 453,72 |
| Cascavel | Atestado | R\$ 2.992,79 |
| Castro | Atestado | R\$ 175,22 |
| Chopinzinho | Atestado | R\$ 166,61 |
| Cianorte | Atestado | R\$ 296,63 |
| Cidade Gaucha | Atestado | R\$ 124,05 |
| Colorado | Atestado | R\$ 565,30 |
| Cornélio Procópio | Atestado | R\$ 552,42 |
| Dois Vizinhos | Atestado | R\$ 286,03 |
| Engenheiro Beltrão | Atestado | R\$ 34,18 |
| Foz do Iguaçu | Atestado | R\$ 777,20 |
| Francisco Beltrão | Atestado | R\$ 90,54 |
| Goioerê | Atestado | R\$ 1.253,64 |
| Guaraniaçu | Atestado | R\$ 1.485,10 |
| Guarapuava | Atestado | R\$ 4.949,49 |
| Ibiporã | Atestado | R\$ 771,28 |
| Icaraíma | Atestado | R\$ 205,08 |
| Ipiranga | Atestado | R\$ 501,60 |
| Ivaiporã | Atestado | R\$ 159,74 |
| Jacarezinho | Atestado | R\$ 36,48 |
| Jandaia do Sul | Atestado | R\$ 121,26 |
| Laranjeiras do Sul | Atestado | R\$ 3.882,24 |
| Londrina | Atestado | R\$ 10.513,65 |
| Mallet | Atestado | R\$ 497,39 |
| Mangueirinha | Atestado | R\$ 166,68 |
| Marechal Cândido Rondon | Atestado | R\$ 241,21 |
| Maringá | Atestado | R\$ 1.532,24 |
| Matelândia | Atestado | R\$ 1.900,88 |
| Medianeira | Atestado | R\$ 2,90 |
| Nova Aurora | Atestado | R\$ 1.127,76 |
| Nova Esperança | Atestado | R\$ 308,81 |
| Nova Fátima | Atestado | R\$ 606,35 |
| Nova Londrina | Atestado | R\$ 170,32 |
| Ortigueira | Atestado | R\$ 86,83 |
| Palmas | Atestado | R\$ 168,74 |
| Palmital | Atestado | R\$ 242,03 |
| Palotina | Atestado | R\$ 191,94 |
| Paraíso do Norte | Atestado | R\$ 2,90 |
| Paranacity | Atestado | R\$ 783,54 |
| Paranavaí | Atestado | R\$ 91,85 |
| Pato Branco | Atestado | R\$ 1.658,32 |

| | | |
|-------------------------|---------------|----------------------|
| Pérola | Atestado | R\$ 1.560,81 |
| Piraí do Sul | Atestado | R\$ 50,30 |
| Pitanga | Atestado | R\$ 575,73 |
| Ponta Grossa | Atestado | R\$ 2.882,05 |
| Porecatu | Atestado | R\$ 191,46 |
| Prudentópolis | Atestado | R\$ 1.473,57 |
| Rebouças | Atestado | R\$ 1.152,72 |
| Rolândia | Atestado | R\$ 685,00 |
| Sano Antônio da Platina | Atestado | R\$ 622,46 |
| Santa Helena | Atestado | R\$ 1.049,56 |
| Santa Isabel do Ivaí | Atestado | R\$ 212,49 |
| São João | Atestado | R\$ 1.941,96 |
| São João do Ivaí | Atestado | R\$ 733,91 |
| São João do Triunfo | Atestado | R\$ 742,55 |
| Sarandi | Atestado | R\$ 405,57 |
| Siqueira Campos | Atestado | R\$ 161,47 |
| Teixeira Soares | Atestado | R\$ 338,58 |
| Telêmaco Borba | Atestado | R\$ 442,69 |
| Tibagi | Atestado | R\$ 324,07 |
| União da Vitória | Atestado | R\$ 1.734,31 |
| Wenceslau Braz | Atestado | R\$ 191,10 |
| Xambê | Atestado | R\$ 69,77 |
| 72 CIDADES | TOTAL: | R\$ 61.792,20 |

Para maiores informações, ver Relatórios Divisionais da Divisão de Manutenção

Relatório Regional 1

Período considerado - Contrato EQS Engenharia - 05/04/2021 até 14/12/2021

| QUADRO 1: TOTAL DE CHAMADOS ENCERRADOS | | |
|--|-------------|-------------|
| COMARCA | PREVENTIVAS | CORRETIVAS |
| Almirante Tamandaré | 4 | 16 |
| Antonina | 4 | 3 |
| Araucária | 4 | 22 |
| Bocaiúva do Sul | 4 | 4 |
| Campina Grande do Sul | 4 | 3 |
| Campo Largo | 4 | 20 |
| Cerro Azul | 4 | 14 |
| Colombo | 23 | 29 |
| Curitiba | 127 | 1867 |
| Fazenda Rio Grande | 9 | 16 |
| Guaratuba | 4 | 7 |
| Lapa | 4 | 43 |
| Matinhos | 4 | 2 |
| Morretes | 4 | 6 |
| Paranaguá | 12 | 42 |
| Pinhais | 13 | 31 |
| Piraquara | 6 | 33 |
| TOTAL | 261 | 2251 |

| | | |
|----------------------|----|----|
| Pontal do Paraná | 4 | 7 |
| Rio Branco do Sul | 4 | 11 |
| Rio Negro | 2 | 0 |
| São José dos Pinhais | 16 | 46 |
| Sem Endereço* | 1 | 29 |

* Edificações "SEM ENDEREÇO" são usuários solicitantes com problema de cadastro no SISTEMA DOMUS

QUADRO 2: LOCAIS DE ATENDIMENTO DAS CORRETIVAS**

| EQUIPE (edificação) | TOTAL L |
|-----------------------------------|------------|
| Palácio da Justiça e Prédio Anexo | 524 |
| Centro Judiciário | 245 |
| Mauá | 349 |
| Curitiba, exceto os 3 primeiros | 790 |
| RMC, Litoral e Rio Negro | 347 |

TOTAL * 2255**

** No dia 17/12/2021 todas as edificações da REGIÃO 1 terão passado por 4 visitas de M. Preventiva

*** Há 4 Ordens de Serviço do tipo "corretiva" erroneamente cadastradas em edificações da Região 1

QUADRO 3: NATUREZA DO SERVIÇO DAS CORRETIVAS

| NATUREZA DO SERVIÇO | TOTAL L | % |
|---------------------------------|------------|--------|
| Corretiva - Alvenaria | 100 | 4,4% |
| Corretiva - Carpintaria | 110 | 4,9% |
| Corretiva - Cobertura | 2 | 0,1% |
| Corretiva - Confecção de Chaves | 119 | 5,28% |
| Corretiva - Elétrica | 488 | 21,64% |
| Corretiva - Hidráulica | 512 | 22,71% |
| Corretiva - Motor de Portão | 31 | 1,37% |
| Corretiva - Outros | 777 | 34,46% |
| Corretiva - Pintura | 75 | 3,33% |
| Corretiva - Poda de Árvore | 7 | 0,31% |
| Corretiva - Serralheria | 34 | 1,51% |

TOTAL 2255

PROGRAMAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA – JAN/2022 (exceto Regional 1)

| COMARCA | M² | Dias úteis | LOCALIZAÇÃO DA SEDE | Data Inicial | Data Final |
|---------|----------|------------|---------------------|--------------|------------|
| CAMBARÁ | 2.167,66 | 6 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 03/01/2022 | 10/01/2022 |

| | | | | | |
|---|----------|----|-------------------|------------|------------|
| SIQUEIRA CAMPOS | 1.518,00 | 5 | RIBEIRÃO CLARO | 03/01/2022 | 07/01/2022 |
| TIBAGI | 1.088,20 | 3 | TELEMACO BORBA | 03/01/2022 | 05/01/2022 |
| União da Vitória 2 | 98,44 | 1 | UNIÃO DA VITÓRIA | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 3.312,55 | 4 | CASCADEL | 04/01/2022 | 07/01/2022 |
| NOVA ESPERANÇA | 1.361,39 | 5 | MARINGA | 04/01/2022 | 10/01/2022 |
| SÃO JOÃO | 2.324,92 | 5 | PATO BRANCO | 04/01/2022 | 10/01/2022 |
| União da Vitória 3 | 66,49 | 1 | UNIÃO DA VITÓRIA | 04/01/2022 | 04/01/2022 |
| ENGENHEIRO BELTRÃO | 1.667,06 | 3 | CAMPO MOURAO | 05/01/2022 | 07/01/2022 |
| PRUDENTÓPOLIS | 683,42 | 4 | GUARAPUAVA | 05/01/2022 | 10/01/2022 |
| União da Vitória 4 (Rua Mal Floriano Peixoto) | 1.118,22 | 4 | UNIÃO DA VITÓRIA | 05/01/2022 | 10/01/2022 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | 2.120,06 | 4 | CRUZEIRO DO OESTE | 06/01/2022 | 11/01/2022 |
| UMUARAMA | 4.886,04 | 10 | CRUZEIRO DO OESTE | 06/01/2022 | 19/01/2022 |
| CAMBÉ | 6.726,15 | 10 | LONDRINA | 06/01/2022 | 19/01/2022 |
| PORECATÚ | 2.273,49 | 5 | LONDRINA | 06/01/2022 | 12/01/2022 |
| SARANDI | 1.486,00 | 5 | MARINGA | 06/01/2022 | 12/01/2022 |
| PONTA GROSSA (FÓRUM CENTRAL) | 7.617,33 | 10 | PONTA GROSSA | 06/01/2022 | 19/01/2022 |
| TELÉMACO BORBA 1 (Bento Munhoz da Rocha) | 1.182,91 | 4 | TELEMACO BORBA | 06/01/2022 | 11/01/2022 |
| IVAIPORÃ | 2.654,07 | 3 | CAMPO MOURAO | 10/01/2022 | 12/01/2022 |
| TOLEDO | 6.688,08 | 8 | CASCADEL | 10/01/2022 | 19/01/2022 |
| JACAREZINHO | 2.914,68 | 8 | RIBEIRÃO CLARO | 10/01/2022 | 19/01/2022 |
| NOVA FÁTIMA | 2.324,92 | 7 | CORNÉLIO PROCÓPIO | 11/01/2022 | 19/01/2022 |
| LARANJEIRAS DO SUL | 3.745,56 | 7 | GUARAPUAVA | 11/01/2022 | 19/01/2021 |
| PARANAÍ | 1.944,09 | 7 | MARINGA | 11/01/2022 | 19/01/2022 |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | 3.718,42 | 7 | PATO BRANCO | 11/01/2022 | 19/01/2022 |
| União da Vitória 1 (Rua Profa. Amazília) | 2.665,96 | 7 | UNIÃO DA VITÓRIA | 11/01/2022 | 19/01/2022 |
| CRUZEIRO DO OESTE | 3.055,51 | 6 | CRUZEIRO DO OESTE | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
| ASTORGA | 1.486,12 | 5 | MARINGA | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
| IBAITI | 2.959,00 | 6 | TELEMACO BORBA | 12/01/2022 | 19/01/2022 |
| CAMPO MOURÃO | 4.000,00 | 5 | CAMPO MOURAO | 13/01/2022 | 19/01/2022 |
| ROLÂNDIA | 2.267,56 | 5 | LONDRINA | 13/01/2022 | 19/01/2022 |
| MARINGÁ 1 (Fórum Central) | 6.302,25 | 14 | MARINGA | 30/01/2022 | 19/01/2022 |

7.5 MANUTENÇÃO SALA SEGURA E DATA CENTER


Objeto 1: Contratação de empresa especializada para serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva, com fornecimento integral de peças, para Sala Cofre, Sala de UPS e Geradores, instalados na Sede Álvaro Ramos.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
|-------------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| Sede Álvaro Ramos | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA | 22/07/2022 | R\$ 444.998,13 |

Objeto 2: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de suporte e manutenção preditiva, preventiva, programada e corretiva para sala segura e todos seus subsistemas tais como climatização, detecção e combate a incêndio, automação, supervisão, monitoramento, ups e gerador de energia, com fornecimento de peças, instalados no Prédio Anexo ao Palácio da Justiça.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor contrato |
|-------------------|---------------------------------------|------------|----------------|
| Sede Prédio Anexo | VIRTUAL INFRAESTRUTURA E ENERGIA LTDA | 01/04/2022 | R\$ 547.800,00 |

| | |
|--|----------------|
| Desembolso no período do Relatório (contratos 1 e 2) | R\$ 49.114,06 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório (contratos 1 e 2) | R\$ 600.372,00 |



7.6 ATAS DE REPAROS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

Objeto: Registros de preços para eventual contratação de empresa especializada para a execução de serviços comuns de engenharia em obras de reforma, manutenção, reparos, adequações e melhorias em unidades do poder judiciário instaladas nas comarcas componentes das regionais de: Guarapuava, RMC e Litoral, Cascavel, Francisco Beltrão, Londrina, Jacarezinho, Umuarama, Ponta Grossa, Maringá e Curitiba.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor máximo |
|----------------------------|---|------------|------------------|
| Regional Guarapuava | TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 03/11/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional RMC e Litoral | JRM INSTALAÇÕES EIRELI – EPP | 03/11/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Cascavel | TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 21/09/2021 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Francisco Beltrão | CONSTRUTORA DINÂMICA LTDA | 12/11/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Londrina | CONSTRUTORA DOTTO LTDA | 01/12/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Jacarezinho | TAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 04/08/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Umuarama | CONSTRUTORA DOTTO LTDA | 29/09/2022 | R\$ 1.500.000,00 |
| Regional Ponta Grossa | JRM INSTALAÇÕES EIRELI - EPP | 04/08/2022 | R\$ 2.000.000,00 |
| Regional Maringá | PLAMEM PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 11/01/2022 | R\$ 1.000.000,00 |
| Regional Curitiba | TEK TECNOLOGIA LTDA | 25/01/2022 | R\$ 1.500.000,00 |

Para unidades atendidas – ver ANEXO I

Contrato Regional Maringá: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0122320-44.2021.8.16.6000).

Contrato Regional Curitiba: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0122322-14.2021.8.16.6000).

Desembolso no período do Relatório
Desembolso acumulado no ano do Relatório

R\$ 1.028.995,83

R\$ 11.077.399,95



CONTRATOS/OBRAS EM EXECUÇÃO DE REPAROS DA DIVISÃO DE ENGENHARIA

| OBJETO | VALOR INICIAL | VALOR ATUALIZADO | VALOR MEDIDO | DATA FINAL |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| AMPERE - CONSTRUÇÃO | R\$ 6.000.000,00 | O MESMO | R\$ 3.248.545,28 | 15/12/2020 |
| CTBA JE STA FELICIDADE - REPAROS | R\$ 891.205,00 | R\$ 1.071.041,76 | R\$ 1.005.356,69 | 08/01/2021 |
| SÃO JOÃO DO IVAÍ - REPAROS | R\$ 245.940,39 | O MESMO | R\$ 122.970,20 | 10/02/2021 |
| CORBÉLIA - REPAROS | R\$ 241.830,70 | O MESMO | R\$ 181.611,53 | 02/09/2021 |
| COLOMBO - ADEQUAÇÕES | R\$ 10.268,41 | O MESMO | R\$ 10.268,41 | 24/10/2021 |
| CRUZEIRO DO OESTE - REPAROS | R\$ 314.598,96 | R\$ 389.913,18 | R\$ 389.913,18 | 11/11/2021 |
| GUARATUBA - REFORMA | R\$ 121.653,70 | O MESMO | R\$ 121.653,70 | 23/11/2021 |
| CTBA VEP - MANUTENÇÕES | R\$ 357.439,84 | R\$ 501.902,77 | R\$ 319.754,62 | 29/11/2021 |
| UMUARAMA - REFORMA | R\$ 160.003,75 | R\$ 204.259,82 | R\$ 120.002,82 | 07/12/2021 |
| CURITIBA ANEXO - ATELIE DE INOVAÇÃO - REPAROS | R\$ 9.752,74 | O MESMO | ZERO | 08/12/2021 |
| CTBA - EDIFÍCIO PERY MOREIRA | R\$ 2.499.345,89 | R\$ 2.956.286,43 | R\$ 2.895.771,44 | 09/12/2021 |
| CURITIBA TRIB DO JÚRI - REPAROS | R\$ 285.837,60 | R\$ 297.454,78 | R\$ 236.533,88 | 13/12/2021 |
| SANTA FELICIDADE - NOVA ENTRADA ENERG | R\$ 74.099,64 | R\$ 83.760,95 | ZERO | 09/01/2022 |
| CTBA CENTRO JUDICIÁRIO - REPAROS | R\$ 354.170,59 | R\$ 308.693,97 | R\$ 307.647,23 | 15/12/2021 |
| CURITIBA ANEXO - SALA DE LANCHES - REPAROS | R\$ 12.263,86 | R\$ 4.518,76 | R\$ 4.518,76 | 16/12/2021 |
| ANDIRÁ - REPAROS | R\$ 275.244,16 | R\$ 347.153,17 | R\$ 54.625,17 | 22/12/2021 |
| CTBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA - ELETROPOSTO | R\$ 78.105,43 | O MESMO | R\$ 41.286,70 | 25/12/2021 |
| FORMOSA DO OESTE - CFTV | R\$ 78.494,32 | O MESMO | ZERO | 02/01/2022 |
| NOVA LONDRINA - REFORMA | R\$ 99.484,67 | O MESMO | R\$ 19.780,06 | 13/01/2022 |
| SERTANÓPOLIS - REFORMA | R\$ 260.105,71 | R\$ 288.486,54 | R\$ 173.403,81 | 14/01/2022 |
| LOANDA - REFORMA | R\$ 189.980,76 | O MESMO | R\$ 126.794,33 | 15/01/2022 |
| SANTO ANTONIO DA PLATINA - SERVIÇOS ELÉTRICOS | R\$ 62.924,91 | O MESMO | ZERO | 20/01/2022 |
| CTBA - PALÁCIO DA JUSTIÇA BIBLIOTECA | R\$ 97.061,96 | O MESMO | ZERO | 20/01/2022 |
| MAIS DE UMA - MEDIÇÃO E TREINAMENTO COPEL | R\$ 123.000,00 | O MESMO | R\$ 54.625,17 | 02/02/2022 |
| LONDRINA - CONSTRUÇÃO F CRIMINAL | R\$ 48.621.777,84 | R\$ 49.590.234,95 | R\$ 9.877.977,48 | 07/02/2022 |
| SANTA FÉ - CFTV | R\$ 99.994,63 | O MESMO | ZERO | 19/02/2022 |
| CENTENÁRIO DO SUL - REPAROS | R\$ 88.093,10 | O MESMO | ZERO | 03/03/2022 |
| PORECATU - REFORMA | R\$ 99.970,73 | R\$ 143.750,89 | R\$ 90.107,70 | 06/02/2022 |
| SALA SEGURA - PRÉDIO ANEXO | R\$ 218.809,56 | R\$ 273.900,00 | R\$ 126.922,16 | 01/04/2022 |
| FRANCISCO BELTRÃO - CONSTRUÇÃO | R\$ 35.555.555,55 | O MESMO | R\$ 5.255.489,30 | 06/04/2022 |
| CTBA SALA COFRE - MANUTENÇÃO | R\$ 444.998,13 | R\$ 425.946,48 | R\$ 123.002,34 | 27/07/2022 |
| MAIS DE UMA - MANUTENÇÃO GERADORES | R\$ 81.055,56 | O MESMO | R\$ 54.037,04 | 18/08/2022 |
| VÁRIAS - SUBSTITUIÇÃO LÂMPADAS LED | R\$ 3.400.089,00 | R\$ 3.511.099,85 | R\$ 1.010.312,08 | 27/12/2022 |
| CORBÉLIA - CONSTRUÇÃO | R\$ 9.378.308,06 | O MESMO | ZERO | 29/12/2022 |
| LOANDA - CFTV INÍCIO DE OBRA | R\$ 60.067,47 | O MESMO | ZERO | 10/04/2022 |
| JACAREZINHO - SONORIZAÇÃO TRIB DO JÚRI | R\$ 14.656,41 | O MESMO | ZERO | 14/01/2022 |
| PIRAQUARA - REFORMA | R\$ 120.199,53 | R\$ 120.119,53 | R\$ 120.119,53 | 08/11/2021 |


7.7 ATAS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Objeto: Registro de preços para fornecimento e instalação de equipamentos de climatização de ar do tipo split a serem instalados em prédios do tribunal de justiça em todas as comarcas do estado do paraná.

| Destino | Contratado | Vigência | Valor máximo |
|--------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| Paraná total | GOOD SERV DE CLIMATIZAÇÃO LTDA -EPP | 11/08/2021 | R\$ 1.500.000,00 |

Contrato Paraná total: encontra-se em andamento procedimento licitatório para nova contratação (0067526-73.2021.8.16.6000).

| | |
|--|----------------|
| Desembolso no período do Relatório | R\$ 52.753,73 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 461.640,98 |




| Destino | Total atendimentos | Finalizados | Abertos |
|--------------|----------------------|-------------|---------|
| Paraná total | Dados não informados | | |

7.8 DEMAIS CONTRATAÇÕES EM REGIME DE DISPENSA E LÂMPADAS LED


| | | | |
|--|---------------------------------------|------------|------------------|
| Destino/objeto | Contratado | Vigência | Valor contratado |
| ESTADO – instalação lâmpadas LED | CONSTRUTORA MORAIS E LAGE LTDA EPP | 26/02/2025 | R\$ 3.511.099,85 |

| | |
|--|------------------|
| Desembolso no período do Relatório | R\$ 0,00 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 1.010.312,06 |



Demais contratações em regime de dispensa:

| | |
|--|----------------|
| Desembolso no período do Relatório | R\$ 2.156,31 |
| Desembolso acumulado no ano do Relatório | R\$ 127.142,61 |



8.1 MANUTENÇÃO ELEVADORES – UNIDADES ATENDIDAS**REGIONAL LESTE – UNIDADES ATENDIDAS**

Almirante tamandaré
Campina grande do sul
Campo largo
Curitiba - alvaro ramos
Curitiba - anexo
Curitiba - ahú
Curitiba - boqueirão
Curitiba - cic
Curitiba - fazenda pública
Curitiba - f. Cível
Curitiba - f. Cível ii
Curitiba - mateus leme
Curitiba - mauá
Curitiba - je pinheirinho
Curitiba – rua da glória, 290
Curitiba – rua da glória, 362
Curitiba – rua da glória, 393
Curitiba - santa felicidade
Curitiba – vep
Curitiba – técnico residente
Guarapuava
Guaratuba
Lapa
Paranaguá
Paranaguá – jecc
Piraquara
Ponta grossa
Rio negro
São José dos Pinhais, v. Infância e juventude
São José dos Pinhais, v. Fazenda pública
Teixeira soares
União da vitória
União da vitória – v de família

REGIONAL OESTE – UNIDADES ATENDIDAS

Assis chateaubriand
Capanema
Cascavel
Chopinzinho
Coronel vivida
Dois vizinhos
Foz do iguaçu
Francisco beltrão
Laranjeiras do sul
Marechal cândido rondon
Medianeira

Pato branco
Quedas do iguaçu
Santo antônio do sudoeste
São miguel do iguaçu
Toledo

REGIONAL NORTE – UNIDADES ATENDIDAS

Apucarana
Bela vista do paraíso
Cambé
Campo mourão
Cianorte
Congoinhas
Cornélio procópio
Cruzeiro do oeste
Engenheiro beltrão
Ibaiti
Ibiporã
Ivaiporã
Londrina – fórum cível
Londrina - vep
Marialva
Maringá – fórum principal
Maringá – juizado especial
Maringá – fórum novo
Porecatu
Santa fé
Santo antônio da platina
Telêmaco borba
Terra boa
Tibagi

8.2 MANUTENÇÃO ARCONDICIONADO – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO INDIVIDUAIS** Total: 3947
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Todas as Comarcas do Estado

| | |
|-----------------------------|-----|
| Split Hi Wall 7.500Btu/h | 17 |
| Split Hi Wall 9.000Btu/h | 198 |
| Split Hi Wall 12.000Btu/h | 322 |
| Split Hi Wall 18.000Btu/h | 788 |
| Split Hi Wall 22.000Btu/h | 52 |
| Split Hi Wall 24.000Btu/h | 521 |
| Split Hi Wall 30.000Btu/h | 346 |
| Split Piso-Teto 12.000Btu/h | 21 |
| Split Piso-Teto 18.000Btu/h | 24 |
| Split Piso-Teto 24.000Btu/h | 58 |
| Split Piso-Teto 30.000Btu/h | 36 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| Split Piso-Teto 36.000Btu/h | 201 |
| Split Piso-Teto 42.000Btu/h | 5 |
| Split Piso-Teto 48.000Btu/h | 123 |
| Split Piso-Teto 60.000Btu/h | 148 |
| Split Cassete 18.000Btu/h | 110 |
| Split Cassete 24.000Btu/h | 61 |
| Split Cassete 30.000Btu/h | 55 |
| Split Cassete 36.000Btu/h | 63 |
| Split Cassete 48.000Btu/h | 95 |
| Split Cassete 60.000Btu/h | 15 |
| Split Built-in 30.000Btu/h | 1 |
| Split Built-in 48.000Btu/h | 3 |
| Split Built-in 60.000Btu/h | 2 |
| Janeleiro 2.500Btu/h | 2 |
| Janeleiro 7.500Btu/h | 5 |
| Janeleiro 10.000Btu/h | 10 |
| Janeleiro 12.000Btu/h | 134 |
| Janeleiro 15.000Btu/h | 4 |
| Janeleiro 18.000Btu/h | 126 |
| Janeleiro 19.000Btu/h | 135 |
| Janeleiro 20.000Btu/h | 1 |
| Janeleiro 21.000Btu/h | 191 |
| Janeleiro 30.000Btu/h | 74 |
| Cortina de Ar | 36 |
| Caixas de Ventilação Mecânicas | 15 |

EQUIPAMENTOS DE **AR CONDICIONADO CENTRAL**: Total de 28 sistemas
LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba - álvaro ramos
Curitiba – anexo
Curitiba – centro judiciário
Curitiba – champagnat
Curitiba – mauá
Curitiba – palácio da justiça
Curitiba – pinheirinho
Curitiba – restaurante
Curitiba – tribunal do júri
Campo largo
Guaratuba
Guarapuava
Rio negro
Lapa
Laranjeiras do sul
Cascavel
Coronel vivida
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Pato branco
Toledo
Cambé
Engenheiro beltrão
Jacarezinho

Paraíso do norte
Santa fé
Terra boa
Marechal cândido rondon

8.3 MANUTENÇÃO GERADORES – UNIDADES ATENDIDAS

PARANÁ TOTAL

LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS:

Curitiba:

Prédio Álvaro Ramos.
Palácio da Justiça.
Palácio da Justiça Anexo.
Sede Mauá.
Fórum da Família, da Criança e do Adolescente.
Fórum Cível II.

Outras Comarcas:

Foz do Iguaçu.
Londrina.
Guarapuava.

8.4 REGISTRO DE PREÇOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA – UNIDADES ATENDIDAS

REGIONAL GUARAPUAVA

Cândido de abreu
Cantagalo
Guarapuava
Irati
Iretama
Ivaiporã
Laranjeiras do sul
Mallet
Manoel ribas
Palmital
Pinhão
Pitanga
Prudentópolis
União da vitória

REGIONAL RMC E LITORAL

Araucária,
Almirante Tamandaré,
Antonina,
Bocaiúva do Sul,

Campina Grande do Sul,
Campo Largo,
Cerro Azul,
Colombo,
Fazenda Rio Grande,
Guaratuba,
Matinhos,
Morretes,
Paranaguá,
Pinhais,
Piraquara,
Pontal do Paraná,
Rio Branco do Sul,
São José dos Pinhais.

REGIONAL DE CASCAVEL

Assis chateaubriand
Campina da lagoa
Capanema
Capitão leônidas marques
Cascavel
Catanduvas
Corbélia
Formosa do oeste
Foz do iguaçu
Guaraniaçu
Mamborê
Marechal cândido rondon
Matelândia
Medianeira
Nova aurora
Palotina
Quedas do iguaçu
Santa helena
São miguel do iguaçu
Toledo
Ubiratã

REGIONAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Ampére
Barracão
Chopinzinho
Clevelandia
Coronel vivida
Dois vizinhos
Francisco beltrão
Mangueirinha
Marmeleiro
Palmas
Pato branco
Realeza
Salto do lontra

Santo antônio do sudoeste
São João

REGIONAL DE LONDRINA

Apucarana,
Arapongas
Assaí
Bela Vista do Paraíso
Cambé
Congonhinhas
Faxinal
Grandes Rios
Ibiporã
Londrina
Marilândia do Sul
Ortigueira
Primeiro de Maio
Rolândia
São Jerônimo da Serra
Sertanópolis
Uraí.

8.5 MANUTENÇÃO PREDIAL – UNIDADES ATENDIDAS

Relação das unidades do contrato e respectivas Regionais (Sedes)

| Unidade | Sede | Regional |
|---------------------------------|--|-----------------|
| Curitiba | Augusto Severo | I |
| Curitiba | Palácio da Justiça | I |
| Curitiba | Mauá | I |
| Curitiba | Centro Judiciário Ahú | I |
| Curitiba | Barracão | I |
| Ponta Grossa (Ponta Grossa) | Fórum da Comarca de Ponta Grossa | II |
| Ponta Grossa (União da Vitória) | Fórum da Família e da Infância e Juventude | II |
| Guarapuava (Guarapuava) | Comarca de Guarapuava | III |
| Guarapuava (Guarapuava) | Comarca de Guarapuava | III |
| Francisco Beltrão (Pato Branco) | Comarca de Pato Branco | IV |
| Francisco Beltrão (Pato Branco) | Comarca de Pato Branco | IV |
| Londrina (Londrina) | Fórum Cível da Comarca de Londrina | IX |
| Londrina (Londrina) | Fórum Cível da Comarca de Londrina | IX |
| Londrina (Londrina) | Fórum Cível da Comarca de Londrina | IX |
| Cascavel (Foz do Iguaçu) | Comarca de Foz do Iguaçu | V |
| Cascavel (Cascavel) | Comarca de Cascavel | V |
| Cascavel (Cascavel) | Comarca de Cascavel | V |
| Campo Mourão (Campo Mourão) | Comarca de Campo Mourão | VI |
| Umuarama (Cruzeiro do Oeste) | Comarca de Cruzeiro do Oeste | VII |
| Umuarama (Cruzeiro do Oeste) | Comarca de Cruzeiro do Oeste | VII |
| Maringá (Maringá) | Comarca de Maringá | VIII |
| Maringá (Maringá) | Comarca de Maringá | VIII |

| | | |
|--------------------------|------------------------------|------|
| Maringá (Maringá) | Comarca de Maringá | VIII |
| Santo Antônio da Platina | Comarca de Ribeirão Claro | X |
| Santo Antônio da Platina | Comarca de Cornélio Procópio | X |
| Telêmaco Borba | Comarca de Telêmaco Borba | XI |

Comarcas atendidas por Regional (Sede)

| REGIONAL CURITIBA | UNIDADE |
|-----------------------|-------------------------------|
| ALMIRANTE TAMANDARÉ | Fórum local |
| ANTONINA | Fórum local |
| ARAUCÁRIA | Fórum local |
| BOCAIÚVA DO SUL | Fórum local |
| CAMPINA GRANDE DO SUL | Fórum local |
| CAMPO LARGO | Fórum local |
| CERRO AZUL | Fórum local |
| COLOMBO | Fórum Central |
| COLOMBO | Juizados Especiais |
| COLOMBO | Arquivos gerais |
| COLOMBO | Fórum Cível |
| COLOMBO | Fórum da Família |
| COLOMBO | Arquivos |
| CURITIBA | Sede Álvaro Ramos |
| CURITIBA | Sede casa Álvaro Ramos 1 |
| CURITIBA | Sede casa Álvaro Ramos 2 |
| CURITIBA | Barracão Anita Garibaldi |
| CURITIBA | Sede Arquivo Pinhais |
| CURITIBA | Sede Arquivo São José dos |
| CURITIBA | Barracão Flávio Dallegrove |
| CURITIBA | Sede Lysimaco Ferreira da |
| CURITIBA | Centro de Educação Infantil |
| CURITIBA | Cetrans |
| CURITIBA | Cetrans - DETO |
| CURITIBA | Centro Judiciário de Curitiba |
| CURITIBA | Sede Cândido de Abreu |
| CURITIBA | Sede Pery Moreira |
| CURITIBA | Sede Rua da Glória 1 |
| CURITIBA | Sede Rua da Glória 2 |
| CURITIBA | Sede Rua da Glória 3 |
| CURITIBA | Sede Nilo Peçanha |
| CURITIBA | Sede Ivo Leão |
| CURITIBA | Escola da Magistratura |
| CURITIBA | Fórum Cível 1 (Cândido de |
| CURITIBA | Fórum Cível 2 (Mateus |
| CURITIBA | Sede Mauá |
| CURITIBA | Sede Mauá 2 (Augusto |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado de |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do |
| CURITIBA | Fórum Descentralizado do |
| CURITIBA | Sede Mateus Leme |
| CURITIBA | Complexo do Palácio da |
| CURITIBA | Tribunal do Júri |
| CURITIBA | Sede Avenida Iguaçu |
| CURITIBA | Vara de Adolescentes |
| CURITIBA | Vara de Execuções Penais |
| FAZENDA RIO GRANDE | Fórum local |
| FAZENDA RIO GRANDE | Juizados Especiais |
| GUARATUBA | Fórum local |
| LAPA | Fórum local |
| MATINHOS | Fórum local |
| MORRETES | Fórum local |
| PARANAGUÁ | Fórum Central |
| PARANAGUÁ | Fórum Cível |
| PARANAGUÁ | Juizados Especiais |
| PARANAGUÁ | Arquivos gerais |
| PINHAIS | Fórum local |
| PIRAQUARA | Fórum Central |
| PIRAQUARA | Fórum Cível e Família |
| PONTAL DO PARANÁ | Fórum local |
| RIO BRANCO DO SUL | Fórum local |
| RIO NEGRO | Fórum local |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Fórum Central |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Fórum da Família |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Juizados Especiais |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | Fórum da Fazenda Pública |

| SEDE PONTA GROSSA | UNIDADE |
|--------------------------|------------------------|
| CASTRO | Fórum local |
| IMBITUVA | Fórum local |
| IPIRANGA | Fórum local |
| JAGUARIAÍVA | Fórum local |
| PALMEIRA | Fórum local |
| PIRAÍ DO SUL | Fórum local |
| PONTA GROSSA | Fórum central |
| PONTA GROSSA | Sede Cejusc e arquivos |
| SENGÉS | Fórum local |

| SEDE UNIÃO DA VITÓRIA | UNIDADE |
|------------------------------|--------------------|
| IRATI | Fórum local |
| IRATI | Juizados Especiais |
| MALLET | Fórum local |
| REBOUÇAS | Fórum local |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFO | Fórum local |

| | |
|-------------------|------------------|
| SÃO MATEUS DO SUL | Fórum local |
| TEIXEIRA SOARES | Fórum local |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Fórum central |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Arquivos 1 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Arquivos 2 |
| UNIÃO DA VITÓRIA | Fórum da Família |

| SEDE TELÊMACO BORBA | UNIDADE |
|----------------------------|------------------|
| ARAPOTI | Fórum local |
| CÂNDIDO DE ABREU | Fórum local |
| CONGONHINHAS | Fórum local |
| CURIÚVA | Fórum local |
| IBAITI | Fórum local |
| ORTIGUEIRA | Fórum local |
| RESERVA | Fórum local |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRA | Fórum local |
| TELÊMACO BORBA | Fórum central |
| TELÊMACO BORBA | Fórum da Família |
| TIBAGI | Fórum local |

| SEDE RIBEIRÃO CLARO | UNIDADE |
|----------------------------|----------------|
| CARLÓPOLIS | Fórum local |
| JACAREZINHO | Fórum local |
| JOAQUIM TÁVORA | Fórum local |
| RIBEIRÃO CLARO | Fórum local |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | Fórum local |
| SIQUEIRA CAMPOS | Fórum local |
| TOMAZINA | Fórum local |
| WENCESLAU BRAZ | Fórum local |

| SEDE CORNÉLIO PROCÓPIO | UNIDADE |
|-------------------------------|--------------------|
| ANDIRÁ | Fórum local |
| BANDEIRANTES | Fórum local |
| CAMBARÁ | Fórum local |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | Fórum local |
| CORNÉLIO PROCÓPIO | Juizados Especiais |
| NOVA FÁTIMA | Fórum local |
| RIBEIRÃO DO PINHAL | Fórum local |
| SANTA MARIANA | Fórum local |

| SEDE LONDRINA | UNIDADE |
|-----------------------|----------------|
| APUCARANA | Fórum local |
| ARAPONGAS | Fórum local |
| ASSAÍ | Fórum local |
| BELA VISTA DO PARAÍSO | Fórum local |

| | |
|-------------------|-------------------|
| CAMBÉ | Fórum local |
| FAXINAL | Fórum local |
| GRANDES RIOS | Fórum local |
| GRANDES RIOS | Arquivos gerais |
| IBIPORÃ | Fórum local |
| JAGUAPITÃ | Fórum local |
| LONDRINA | Fórum local |
| LONDRINA | Fórum Criminal |
| MARILÂNDIA DO SUL | Fórum local |
| PORECATÚ | Fórum local |
| PRIMEIRO DE MAIO | Fórum local |
| PRIMEIRO DE MAIO | Uso geral forense |
| ROLÂNDIA | Fórum local |
| SERTANÓPOLIS | Fórum local |
| URAI | Fórum local |

| SEDE MARINGÁ | UNIDADE |
|---------------------|--------------------|
| ALTO PARANÁ | Fórum local |
| ASTORGA | Fórum local |
| CENTENÁRIO DO SUL | Fórum local |
| COLORADO | Fórum local |
| JANDAIA DO SUL | Fórum local |
| LOANDA | Fórum local |
| MANDAGUAÇÚ | Fórum local |
| MANDAGUARÍ | Fórum local |
| MARIALVA | Fórum local |
| MARIALVA | Uso geral forense |
| MARINGÁ | Fórum local |
| MARINGÁ | Arquivos gerais |
| MARINGÁ | Arquivos |
| MARINGÁ | Fórum Cível |
| MARINGÁ | Juizados Especiais |
| NOVA ESPERANÇA | Fórum local |
| NOVA LONDRINA | Fórum local |
| PARANACITY | Fórum local |
| PARANAVAÍ | Fórum local |
| SANTA FÉ | Fórum local |
| SARANDI | Fórum local |
| TERRA RICA | Fórum local |

| SEDE CRUZEIRO DO OESTE | UNIDADE |
|-------------------------------|----------------|
| ALTO PIQUIRI | Fórum local |
| ALTÔNIA | Fórum local |
| ASSIS CHATEAUBRIAND | Fórum local |
| CIDADE GAÚCHA | Fórum local |

| | |
|----------------------|-------------|
| CRUZEIRO DO OESTE | Fórum local |
| FORMOSA DO OESTE | Fórum local |
| GOIOERÊ | Fórum local |
| GUAÍRA | Fórum local |
| ICARAÍMA | Fórum local |
| IPORÃ | Fórum local |
| PALOTINA | Fórum local |
| PARAÍSO DO NORTE | Fórum local |
| PÉROLA | Fórum local |
| SANTA ISABEL DO IVAÍ | Fórum local |
| TERRA ROXA | Fórum local |
| UMUARAMA | Fórum local |
| XAMBRÊ | Fórum local |

| SEDE CAMPO MOURÃO | UNIDADE |
|--------------------------|--------------------|
| BARBOSA FERRAZ | Fórum local |
| CAMPINA DA LAGOA | Fórum local |
| CAMPO MOURÃO | Fórum local |
| CIANORTE | Fórum local |
| CIANORTE | Juizados Especiais |
| ENGENHEIRO BELTRÃO | Fórum local |
| IRETAMA | Fórum local |
| IVAIPORÃ | Fórum local |
| MAMBORÊ | Fórum local |
| PEABIRÚ | Fórum local |
| SÃO JOÃO DO IVAÍ | Fórum local |
| TERRA BOA | Fórum local |
| UBIRATÃ | Fórum local |

| SEDE CASCAVEL | UNIDADE |
|--------------------------|----------------|
| CAPANEMA | Fórum local |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES | Fórum local |
| CASCAVEL | Fórum local |
| CATANDUVAS | Fórum local |
| CORBÉLIA | Fórum local |
| GUARANIAÇÚ | Fórum local |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDON | Fórum local |
| MATELÂNDIA | Fórum local |
| NOVA AURORA | Fórum local |
| QUEDAS DO IGUAÇÚ | Fórum local |
| SANTA HELENA | Fórum local |
| TOLEDO | Fórum local |

| SEDE FOZ DO IGUAÇU | UNIDADE |
|---------------------------|----------------|
| FOZ DO IGUAÇU | Fórum local |

| | |
|----------------------|-------------|
| MEDIANEIRA | Fórum local |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ | Fórum local |

| SEDE PATO BRANCO | UNIDADE |
|---------------------------|----------------|
| AMPÉRE | Fórum local |
| BARRAÇÃO | Fórum local |
| CHOPINZINHO | Fórum local |
| CLEVELÂNDIA | Fórum local |
| CORONEL VIVIDA | Fórum local |
| DOIS VIZINHOS | Fórum local |
| FRANCISCO BELTRÃO | Fórum local |
| MANGUEIRINHA | Fórum local |
| MARMELEIRO | Fórum local |
| PALMAS | Fórum local |
| PATO BRANCO | Fórum local |
| REALEZA | Fórum local |
| SALTO DO LONTRA | Fórum local |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | Fórum local |
| SÃO JOÃO | Fórum local |

| SEDE GUARAPUAVA | UNIDADE |
|------------------------|-----------------|
| CANTAGALO | Fórum local |
| GUARAPUAVA | Fórum local |
| LARANJEIRAS DO SUL | Fórum local |
| MANOEL RIBAS | Fórum local |
| PALMITAL | Fórum local |
| PINHÃO | Fórum local |
| PITANGA | Fórum local |
| PRUDENTÓPOLIS | Fórum local |
| PRUDENTÓPOLIS | Arquivos gerais |